

Bauzeitenplan

Gemeinde Aßling - Sanierung AW- Kanalisation westl. Büchsenberg

KW 37	09. - 13.09.24	Hausanschlüsse (bis zum privaten Übergabeschacht) fertig stellen Sämtliche SW/ RW- Kanäle für den westl. Büchsenberg im öffentlichen Bereich fertig gestellt
KW 38	16. - 20.09.24	zum Teil auskoffern der Waldstraße, d. h. Austausch Lehmschicht gegen Kies (bis max. 60 cm Tiefe) Anmerkung: teilw. nur 30 cm Kiessschicht unter der Straße
KW 39	23. - 27.09.24	Einbau Homburger Kante (Tiefbordstein einschl. Einzeiler) auf ges. Länge der Waldstraße (westl. Seite) zur Wasserführung einschl. Einbau Sinkkästen (Gully) an diese Rinne
KW 40	30.09. - 04.10.24	Einbau Einzeiler auf ges. Länge an der höheren Seite der Waldstraße (östl. Seite)
KW 41	07. - 11.10.24	Waldstr.: Erstellung Planie (Feinschicht Sand/ Kies) unter Asphalt
KW 42	14. - 18.10.24	Stichstraße Lampl/ Stacheter sowie Baehnisch: Asphalt ausbauen + Feinplanie
KW 43	21. - 25.10.24	Asphaltierung der Waldstraße + Stichstraße Lampl/ Stacheter sowie Baehnisch(Tragschicht) - analog Eichenstraße Die Asphaltfeinschicht (4 cm stark) kann erst gemacht werden, wenn die Fa. Soyer die privaten Schächte umschließt (ausschließlich in den Privatgrundstücken) - erfolgt im Oktober/ November lt. Rücksprache mit Fa. Soyer
KW 44	28.10 - 01.11.24	Pflasterung der privaten Einfahrten (bis auf die Bereiche, die Fa. Soyer noch umschließen muss) einschl. Angleichung mit Schotterrasen
KW 45/ 46	04.11. - 15.11.24	Pflasterung Gehweg der Straße Am Büchsenberg
KW 47/ 48	18.11. - 29.11.24	Restarbeiten - Baustelle räumen

aufgest. IB Hinterholzer am 13.09.2024